

Rozvojová oblast	Opatření	AKTIVITA (AKTUALIZACE 17. 12. 2018)	Období realizace	Náklady (v tis. Kč)	2016	2017	2018	2019	Odpovědnost	Komentáře	
A. Život v obci	A.1 Zkvalitňování školství	A.1.1 Rekonstrukce topení v ZŠ	2016–2017	500		650			starosta	Komentář: Topení je rozděleno do tří okruhů se samostatnými zdroji vytápění, což je nákladné. Součástí bude i zateplení stropů a kontrola stavu střechy. Doplnění části vodovodu.	
		A.1.2 Rekonstrukce verandy a zateplení ZŠ	2016	500	500				starosta	Komentář: Půjde zejména o zateplení štítu školy. Nakonec byla vyměněna i střešní krytina a opraveny krovy.	
		A.1.3 Studie pro vybudování společného areálu ZŠ a MŠ	2017	110		110				starosta / RV	Komentář: Součástí studie je i rámcová kalkulace ceny (cca 38 mil. Kč). Bez dotací není stavba ve finančních možnostech obce. Čekáme na výzvu, abychom mohli zpracovat a předložit žádost o dotaci.
		A.1.3b Příprava dokumentace pro vybudování společného areálu ZŠ a MŠ	2018–2019	1240				1240		starosta	Komentář: Projekt se do výzvy č. 88 Integrovaného regionálního operačního programu v termínu do 31. 10. 2018 nepodařilo zpracovat. Východní podmínky bylo požadováno stavení povolení, a to se nepodařilo stihnout. Projektant na úpravách dokumentace a získání stavebního povolení dále pracuje. Termín ve smlouvě je stanoven do dubna 2019.
		A.1.3c Zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ	2019	90 / 200			45		45 / 200	starosta	Komentář: Dle zpracovatele vybraného zpracovatele projektové žádosti (Cyrrus Advisory) by měla být v roce 2019 vypsána ještě jedna výzva. Aby měl projekt šanci, musí být podán v prvních minutách příjmu žádostí, protože stejné bodové hodnocení má většina projektů a potom jde o čas. Nerozhoduje kvalita projektu, ale získání bodů za jednotlivé podmínky (např. místa pro děti mladší 3 let, zeleň součástí projektu apod.). Z roku 2018 je rozpracovaná studie proveditelnosti.
		A.1.4 Nové herní prvky do zahrady MŠ	dle dotace na novou MŠ	120						starosta	Komentář: V případě budování nové MŠ by se pořizovaly herní prvky u nové MŠ.
		A.1.5 Zámková dlažba před MŠ		150						starosta	Komentář: V případě budování nové MŠ by se aktivita vůbec nerealizovala.
		A.1.6 Optimalizace provozu ZŠ a MŠ	průběžně	-						starosta, školská rada	Komentář: Spolupráce obce a školy, nová řešení provozu, hledání úspor, podpora vybavenosti apod.
		A.1.7 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími sdruženími působícími v obci	průběžně	-						SKV, školská rada	Komentář: -
	A.2 Rozvoj podmínek pro volnočasové aktivity	A.2.1 Zlepšení/zpřehlednění rezervačního systému na tenisové hřiště	2019	-			?			SKV, správce webu	Komentář: Nalézt správce, který bude schopen pracovat s rezervačním systémem a bude dostatečně flexibilní. Udělat na internetu nějakou aplikaci (aplikace se základními funkcemi jsou zdarma, praktičtější aplikace stojí měsíčně nějakou částku), případně revize cenové politiky: místní x přespolní.
		A.2.2 Oprava povrchu tenisového hřiště	2017	1200		1200				starosta	Komentář: -
		A.2.3 Dobudování areálu na sáňkařském kopci u hřiště	2016–2019	250		250				SKV, RV	Komentář: 2016 příprava a dokončení dráhy pro cyklokros. 2017 vybudování Ninja parku. <b>2019: Výsazení olší kolem kanálu. Posezení. Zlepšení údržby kanálu.</b>
		A.2.4 Herní prvky za evangelickým hřbitovem	2017	100		100				SKV	Komentář: Součástí lavičky. Herní prvek bude umístěn na "špicí za evangelickým hřbitovem, nikoliv na původním místě u Dvora.
		A.2.5 Vybudování sportoviště pro streetball	2017	-						SKV, RV	Komentář: V rámci rekonstrukce tenisového hřiště. Doplnit ještě posezení.
		A.2.6 Zlepšení zázemí sportovišť	2019	?			?			RV	Komentář: Zajistit, aby sportující měli přístup k toaletám a dalšímu zázemí v odpovídajícím stavu. <b>Jednání s SK o odkupu kabin obcí. Při rekonstrukci Kouta bude do kabin přivedena pitná voda.</b>
		A.2.7 Propagace a rozvoj činnosti místní knihovny	průběžně	20 / rok						SKV	Komentář: Stabilní částka v rozpočtu. Propagace. Zvážit různé vzdělávací a kulturní akce. Nalézt pro knihovnu větší prostor, kde by se akce daly realizovat.
	A.3 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit	A.3.1 Podpora činnosti neziskových organizací a zázemí pro činnost	průběžně	300 / rok						SKV, ZO	Komentář: Stabilní částka v rozpočtu, cca 200 příspěvek na činnost, cca 100 na mimořádné příspěvky (dotace) na zázemí pro činnost (údržba/opravy budov apod.)
		A.3.2 Podpora nevýdělečných akcí pro občany obce	průběžně	?						SKV, ZO	Komentář: Nevýdělečné akce pro občany obce. Záleží na aktivitě spolků a občanů. Na zvážení zda neformalizovat, za jakých podmínek a v jaké výši by mohla být akce podpořena, v zásadě pouze zpřesnění současného stavu; mohlo by ale působit motivačně.
		A.3.3 Aktivity pro seniory	průběžně	50 / rok						SKV	Komentář: Stabilní částka v rozpočtu na přímé akce (celkově určitě více). Minimálně 2 x ročně setkání, potřebné najít seniory, kteří se chtějí organizačně zapojit. 2 x ročně jsou rovněž pořádány zájezdy.
	A.4 Uchování kulturního dědictví a tradic	A.4.1 Mapa obce pro nepamětníky	2016	45	45					RV	Komentář: Mapa se zaznačením pomístních názvů a různých historických označení, vhodná jako vstupní dárek pro nové obyvatele obce..
		A.4.2 Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“	2017–2018	150			150			RV	Komentář: 2017 příprava, 2018 realizace. Informační panely v obci a nejbližším okolí, přiblížení historie zajímavých míst, historické fotografie. Stezka bude určena primárně obyvatelům obce k posílení jejich znalostí o historii obce a k posílení jejich vztahu k obci. Zkusit získat zdroje z Nadace ČEZ – Podpora regionů.
		A.4.3 Ovocná naučná stezka	2019–2020	50				50		VŽP	Komentář: Výsadba průběžně (viz opatření D.2.3 Obnova a výsadba alejí ovocných stromů). Výsadba tradičních i méně obvyklých ovocných stromů a vybudování informačních panelů. Nutné zpracovat co nejdříve alespoň rámcový plán výsadby.
		A.4.4 Propagace hrobu keltského bojovníka	2018	0						SKV	Komentář: Zpřístupnění hrobu uprostřed pole není moc reálné. Po získání pozemku mezi Cézavou a asfaltovou polní cestou na nejbližším místě od hrobu umístit informační panely (podklady již jsou zpracované) a případně označení rozsahu a orientace hrobu (např. tak, jak je to v Mikulčicích u obrsů kostelů). Vzhledem k tomu, že hrob je uprostřed polí a je zahrnutý, tak by výše uvedené mohlo být klidně mezi asfaltovou polní cestou a Cézavou. Ideálně řešit spolu s naučnou stezkou.
		A.4.5 Pořízení nových obecních znaků při vjezdu do obce	2018	30			30			starosta	Komentář: Nové musí mít samostatné tyče a neměly by být pod cedulí s názvem obce.
		A.4.6 Oprava fasády kaple svaté Maří Magdaleny	2016	150	150					Farnost Žatčany	Komentář: Realizace farnost Žatčany. Obec finančně přispěje. Odhad 50–100 tis. Kč.
		A.4.6b Oprava věže kostela	2019	300				300		Farnost Žatčany	Komentář: Realizace farnost Žatčany. Obec finančně přispěje.
	A.4.7 Oprava a údržba drobných sakrálních staveb	Průběžně	100/rok			100	100		starosta	Komentář: Zejména oprava sochy Nejsvětější trojice a křížů v okolí obce.	

Rozvojová oblast	Opatření	AKTIVITA (AKTUALIZACE 17. 12. 2018)	Období realizace	Náklady (v tis. Kč)	2016	2017	2018	2019	Odpovědnost	Komentáře
B. Technická infrastruktura	B.1 Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury	B.1.1 Dobudování dešťové kanalizace – Kout	2019	4000			4000		starosta	Komentář: Realizace spolu s aktivitou C.2.2 Rekonstrukce místní komunikace v Koutě. Stále se řeší vyjadřovací řízení. Někde i opakovaně. Musí se přepracovávat projekt a měnit se rozpočet.
		B.1.2 Revize kanalizace a dobudování/rekonstrukce části dešťové kanalizace na Zahradech	?						starosta	Komentář: Revize kanalizace a dobudování/rekonstrukce části, kde není asfalt. 2020 by se mělo začít pracovat na projektu. Realizace v etapách v závislosti na výstavbě nové MŠ.
		B.1.3 Vybudování veřejného osvětlení na Malé Nivě	2017	1000		900			starosta	Komentář: Obec se k tomu zavázala plánovací smlouvou (řešeno na přelomu 2011/2012). Musí být provedeno v návaznosti na předchozí stavby stavebníků.
		B.1.4 Podpora bytové výstavby	průběžně	-					RV, starosta	Komentář: Spolupráce, komunikace se stavebníky při přípravě a realizaci inženýrských sítí v závislosti na situaci v dané lokalitě. Zpracování zastavovacího plánu pro Malé Zahrady. Vzhledem ke zhodnocování pozemků leží hlavní tíže financování na stavebnících, obec umožní napojení na hlavní přípojky inženýrských sítí. Řešení problémů. Informační podpora. Zohlednění v jiných činnostech obce.
		B.1.5 Doplnění obecního rozhlasu na Malé Nivě	2019	100				100		Komentář: Cca 5 bezdrátových vysílačů.
		B.1.6 Dobudování dešťové kanalizace od zastávky u mlýna k Šanhaji	2019–2020							Komentář: Odvodnění silnice, vybudování dešťové kanalizace a položení chráničky. Současně zde bude vybudován nový chodník. Viz aktivita C.2.5 (náklady na projekt jsou u této aktivity).
	B.2 Rozvoj odpadového hospodářství	B.2.1 Zlepšení vzhledu a stavu obecní skládky	2017	200		200			starosta, VŽP	Komentář: Vybudování nového plotu, zlepšení vnitřního uspořádání, zřízení míst pro šterk a písek, ozelenění a zamaskování skládky zvnějšku. 2019: dokončit ozelenění.
		B.2.2 Optimalizace odvozu odpadů	průběžně	v rámci provozních výdajů na odp. hospodářství					starosta	Komentář: Především vyjednávání, aby vyhovovaly termíny. Dále různé úpravy sběrných míst a sběrných nádob. * V rámci provozních výdajů na odpadové hospodářství.
		B.2.3 Přesun kontejnerů od samoobsluhy ke skládce	2017	100		?			starosta	Komentář: Před přesunem nutné vybudování zpevněných ploch vedle areálu skládky. Potřebné opravit místní komunikaci od hřbitova alespoň ke skládce. Doplnění nádoby na textil. Doplnění nádoby na papír.
	B.3 Obnova ostatní veřejné infrastruktury	B.3.1 Obnova zařízení pro vysílání kabelové televize	průběžně	70/rok					starosta	Komentář: Připravován prodej kabelové sítě.
		B.3.2 Optimalizace poskytování internetu přes obecní kabelovou síť	2017–2018	-					ZO	Komentář: Na základě rozboru situace připravován prodej kabelové sítě.
		B.3.3 Postupné zařazování úsporných svítidel veřejného osvětlení	průběžně	v provozních nákladech					starosta	Komentář: * V provozních nákladech.
		B.3.4 Pořízení mobilního WC / Vybudování veřejného WC	?	?			?		RV, SKV, starosta	Komentář: WC s dočasným využitím v průběhu akcí (zejména na návsi). V případě budování stabilního WC nutné vyřešit, v návaznosti na kterou stavbu by se řešilo. <b>Bude se řešit?</b>
		B.3.5 Oprava střechy bývalého OÚ	2020	1000				1000	starosta	Komentář: Nosná konstrukce střechy, zejména spodní trámy, je ve špatném stavu a hrozí, že se střecha zřítí. Před opravou promyslet, jak bude budova v budoucnu využívána – při opravě by se mohlo vybudovat obytné podkroví. Vymyslet koncepční řešení - tj. opravovat, až bude zřejmé, co v budově bude a zda bude obytné podkroví. Musí vydržet do 2020.

Rozvojová oblast	Opatření	AKTIVITA (AKTUALIZACE 17. 12. 2018)	Období realizace	Náklady (v tis. Kč)	2016	2017	2018	2019	Odpovědnost	Komentáře	
C. Doprava	C.1 Řešení problémů dopravy přes obec	C.1.1 Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416	průběžně	-					starosta	Komentář: V případě realizace se předpokládaly návazné náklady obce: zejména napojení obecní infrastruktury, příp. rekonstrukce ostrůvků autobusových zastávek (viz aktivita C.2.6). Rekonstrukce ostrůvků je součástí projektu SÚS JMK.	
		C.1.2 Omezování negativních dopadů kamionové dopravy	průběžně	-					starosta	Komentář: Dle možností zákona o pozemních komunikacích. Zákaz tranzitu (zkracování mezi dálnicemi D2 a D1, či I/50), zpomalení. Posílení kontrol rychlostí a váhy kamionů.	
	C.2 Modernizace obecní dopravní infrastruktury	C.2.1 Vybudování místní komunikace na Šanhaji	2016	3500	3500					starosta	Komentář: Komunikace 22c (212 m), celkem včetně točny cca 250 m. čteně položení optického kabelu a dobudování dešťové kanalizace. Zkusit požádat o dotaci na MMR.
		C.2.2 Rekonstrukce místní komunikace v Koutě	2019	4000				4000		starosta	Komentář: Komunikace 13c (174 m). Realizace spolu s aktivitou B.1.1 Dobudování dešťové kanalizace – Kout. Stále se řeší vyjadřovací řízení. Někde i opakovaně. Musí se přepracovávat projekt a měnit se rozpočet.
		C.2.3 Rekonstrukce místních komunikací na Zahradech	?	?						starosta	Komentář: Komunikace 16c – 21c (504 m), dobudování U9 a U10 (175 m). 2020 by mělo začít pracovat na projektu. Může následovat až po realizaci aktivity B.1.2 řešící revizi/obnovu/dobudování dešťové kanalizace na Zahradech. Realizace v etapách v závislosti na výstavbě nové MŠ.
		C.2.4 Přebudování přechodu pro chodce na návsi	2016	-						starosta	Komentář: Přesun na bezpečnější místo (dále od zatáčky). Osvětlení přechodu.
		C.2.5 Dobudování a rekonstrukce chodníků	průběžně							starosta	Komentář: Dořešení posledních chybějících zbytků. Opravy starších / nevyhovujících úseků. Např. např. od zastávky u mlýna k Šanhaji, k Újezdu, oprava před Orlovnou.
		C.2.5b Dobudování chodníku od zastávky u mlýna k Šanhaji	2019–2020	700 odhad			100 projekt	600 odhad		starosta	Komentář: U zastávky u mlýna počítat se zálivem. Součástí stavby bude i odvodnění silnice, vybudování dešťové kanalizace a položení chráničky. Viz aktivita B.1.6. 2019 projekt, 2020 stavba. Má tam pozemky i ÚZSVM.
		C.2.6 Oprava zálivů zastávek	spolu se silnicí II/416							SÚS JMK	Komentář: Návrhový projekt na aktivitu C.1.1 Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416. V případě opravy silnice je účelné udělat současně i návazné opravy. Zálivy jsou součástí projektu SÚS JMK.
		C.2.7 Dostavba místní komunikace od sokolovny po novou ulici na Malé Nivě	2018	4200				4200		starosta	Komentář: Jde o aktivitu ze zásobníku aktivit, u níž bude úspěšna realizace. Spolu se silnicí se vybuduje i chodník. 2018 projektová příprava stavby, 2019 vyřízení povolení, 2020 výstavba.
		C.2.8 Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košínska	?	1000							Komentář: Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
		C.2.9 Rekonstrukce místní komunikace na Ovčírně	2018	3800				3800		starosta	Komentář: V roce 2018 byla získána dotace 1 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.
	C.3 Budování cyklostezek a zpevněných polních cest	C.3.1 Cyklostezka k mostu U zbraně	?	2200						starosta	Komentář: Vzhledem k tomu, že stezka bude primárně sloužit k dopravě obyvatel a jde o nebezpečný úsek, tak je šance na dotaci z Integrovaného operačního programu, a to buď přes MAS nebo napřímo. P ozemek je v majetku obce. Projekt je připraven včetně stavebního povolení. <b>2019: Zjistit, zda MAS vypíše nějakou výzvu.</b>
		C.3.2 Zpevněná polní cesta od mostu podél Cézavy do Újezda	dle dotace	?						starosta	Komentář: Komunikace U17 (767 m). Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Újezd. Je to na parcele obce Újezd u Brna. Pro Újezd je prioritou vybudování obchvatu a nijak aktivně se o komunikaci nenasazuje. <b>2019: Po změnách ve vedení Újezda v roce 2018 obnovit jednání.</b>
		C.3.3 Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380	dle dotace	?						starosta	Komentář: Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnin. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnin, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měním, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měním se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měním.
		C.3.4 Posílení kontroly dodržování rychlosti na zpevněných polních cestách	průběžně							starosta	Komentář: Zejména U29, U33, U24. Otázka řešení po zrušení obecní policie Telnice. Nutná spolupráce s Policií ČR.
		C.3.5 Podpora budování cyklostezek napojujících obec na Brno	průběžně	?						starosta, Region Cezava	Komentář: Budování na území okolních obcí. Obec by se týkala pouze vhodné napojení podle zvoleného řešení (např. na Telnici). Řešit na platformě svazku obcí Region Cezava. Potřebné zahájit diskuzi s okolními obcemi.
	C.4 Zlepšování dopravní obslužnosti	C.4.1 Vyřešení spojů linky 612, které nezastavují v obci	průběžně	-						starosta	Komentář: V roce 2015 vyřešena návaznost autobusu na vlak v 17:35 z Brna. Jednáním s Kordisem lze postupně řešit další nedostatky.
		C.4.2 Udržení / zřízení linek dle specifických potřeb obyvatel	průběžně							ZO	Komentář: Aktuálně např. spolufinancování noční víkendové linky.

Rozvojová oblast	Opatření	AKTIVITA (AKTUALIZACE 17. 12. 2018)	Období realizace	Náklady (v tis. Kč)	2016	2017	2018	2019	Odpovědnost	Komentáře	
D. Veřejný prostor a životní prostředí	D.1 Zlepšování vzhledu obce	D.1.1 Úprava prostoru kolem petanqueového hřiště do podoby parku	2017-2019	170		170			SKV, RO	Komentář: Vybudování chodníků a zpevněných ploch, pergoly, zátiší s lavičkami. Dále fontánka, obnova petanqueového hřiště, příp. další herní prvky (např. ruské kuželky). 2019: Dokončit dle dohodnutého návrhu (přístřešek, pergola, popínavé rostliny, zvýšení gabionu).	
		D.1.2 Rozšíření květinové a jiné výzdoby v zastavěném území obce	průběžně	?					RV, SKV, občané	Komentář: Květinová výsadba, květináče, různé skulptury a dřevěné prvky.	
	D.2 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň	D.2.1 Postupné omlazování dřevin v intravilánu obce	průběžně, 2018 plán, 2019 ořez	?					VŽP	Komentář: Zejména náves, odstranění rizika rozlomení stromů, ulomení větví. 2018 zpracování plánu. 2019: Zpřesnění plánu. Nutné provést odstranění / ořez stromů.	
		D.2.2 Péče o biocentra, biokoridory a remízky	průběžně	v provozních nákladech					VŽP	Komentář: Financování v provozních nákladech. Zamezení šíření náletových a nepůvodních dřevin, plány obnovy, výsadba stromů kolem kanálu u kopce.	
		D.2.3 Obnova a výsadba alejí ovocných stromů	průběžně	?					VŽP	Komentář: Výsadba primárně podél polních cest, ale i na jiných místech, např. u rybníka; po vyřešení církevních restitucí určitě podél obslužné komunikace u Cezavy; v případě, že pozemek není v majetku obce zvážit nějakou formu dohody s vlastníky; výsadba tradičních, ale i méně tradičních dřevin, jako jsou moruše, rakytník apod.. Vazba na aktivitu A.4.3 Ovocná naučná stezka.	
	D.3 Řešení problémů životního prostředí	D.3.1 Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku	?	?		?	?		starosta, VŽP	Komentář: Rybník je rozdělen mezi velké množství majitelů. Obci patří pouze několik parcel zabírajících pouze malou část rybníka.	
		D.3.2 Oprava stavidla rybníka a vybudování systému pro regulaci napouštění a hladiny rybníka	2019-2020						starosta	Komentář: Projekt byl už zpracovaný, musí se ale znovu předělat. Nově je šance získat dotaci – stavidlo by zrealizoval Pozemkový úřad ČR. Zkusíme v roce 2020.	
		D.3.3 Revitalizace prostoru "Pod břehama" k Telnici	?	?				?	starosta, VŽP	Komentář: Vyčištění od odpadků, prokácení dřevin, výsadba dřevin (zejména ovocných stromů), vybudování pěšiny k Cezavě, aby šlo využít k rekreaci a ovocné stromy byly přístupné. Na revitalizaci je šance získat dotaci.	
		D.3.4 Realizace protierozních opatření	?	?					starosta	Komentář: Realizace agrotechnických protierozních opatření (vodní eroze, větrná eroze, prašnost), rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině v rámci pozemkových úprav.	
	E. Správa obce	E.1 Fungování obecního úřadu a hospodaření obce	E.1.1 Prověření smluv k obecním pozemkům, které využívají jiné subjekty	2018	-					místostarosta	Komentář: Udělat seznam s parametry smluv (komu, do kdy). Prověřit, zda využívání obecních pozemků jinými subjekty je podloženo smlouvami.
E.1.2 Získání pozemků důležitých pro rozvoj obce, které byly vráceny v církevních restitucích			2019						starosta, RV	Komentář: Výměna / koupě pozemků. 2019: Přesně vydefinovat pozemky a začít jednat. U většin pozemků se předpokládá výměna, takže nároky na rozpočet obce by neměly být velké.	
E.1.3 Oprava obecního úřadu			2017	1000		1000					Komentář: Obnova fasády a vymalování obecního úřadu. Nakonec přistoupeno k výraznější přestavbě prostor OÚ - náhrada vykřídla klasickými okny a související zvýšení střechy.
E.2 Plánování rozvoje a rozvojová spolupráce		E.2.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu rozvoje obce	průběžně	-						RV	Komentář: Viz kapitola B.3 programu rozvoje obce.
		E.2.2 Zkvalitňování informovanosti občanů	průběžně	-						Výbory, ZO	Komentář: Zejména zkvalitňování obsahu obecního zpravodaje a webových stránek. Přizpůsobování informování a komunikace potřebám občanů. V první fázi zejména na základě podnětů občanů, které zazněly v dotazníkovém šetření.
		E.2.3 Pravidelná setkání s občany k rozvoji obce	průběžně	-						RV	Komentář: min. 1x za 2 roky, ideálně v listopadu, aby bylo možno zhodnotit uplynulý rok a zejména ještě přizpůsobit návrh obecního rozpočtu. Po setkání v březnu 2015 a v listopadu 2017 uskutečnit další setkání nejpozději na podzim 2019.
		E.2.4 Zefektivnění meziobecní spolupráce v rámci uskupení, jichž je obec členem	průběžně	-						starosta, RV	Komentář: Zvážit přínosy a náklady členství v dobrovolných svazcích obcí Region Cezava, Region Židlochovicko, dále v Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a zprostředkovaně v MAS Slavkovské Bojiště; naformulovat obecní zájmy a ty potom v rámci těchto uskupení prosazovat. Rozvoj spolupráce v Regionu Cezava – klíčový svazek pro obec.
		E.2.5 Spolupráce s okolními obcemi	průběžně	-						starosta	Komentář: Cyklostezky, realizace komplexních pozemkových úprav, údržba krajiny, akce apod.
E.3 Bezpečnost		E.3.1 Omezování parkování aut na silnicích	průběžně	-						DBV, ZO	Komentář: Vedle bezpečnosti i problém s průjezdností.
		E.3.2 Vyřešení obecní policie	2016	-						DBV, starosta	Komentář: Rozhodnutí o potřebnosti, případně jednání o řešení s okolními obcemi / s DSO Šlapanicko.
	E.3.3 Podpora fungování hasičské záchranné jednotky obce	průběžně	cca 90 /rok						ZO, DBV	Komentář: Stabilní částka v rozpočtu.	

Celkové náklady

31165 4195 4580 12325 6790